

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОПРОВОДА за 2020-2021г.г.

№	наименование	ед. изм.	кол-во	Сумма,руб
МАТЕРИАЛЫ				
1	Труба ПЭ100 SDR17 63*3,8 (бухта 100м)	м	2000	138 452,60
2	Муфта э/с d 63 мм ПЭ100 SDR11	шт.	60	16 170,00
3	Кран шаровой компрессионный муфта/муфта d 63 мм.	шт.	18	15 970,50
4	Кран шаровой компрессионный муфта/внутр.р. d 63x2" мм.	шт.	19	15 062,25
5	Седелка компрессионная d 63x3/4" мм	шт.	160	17 424,00
6	Отвод э/с 90° d 63 мм. ПЭ100 SDR11	шт.	6	4 290,00
7	Фланцевое соединение компрессионное d 63 мм./DN50 (63x2") (ПНД/фланец)	шт.	15	9 966,00 .
8	Патрубок фланец-раструб компенсационный с резиновым уплотнением ПФРК 50 (59-72) мм	шт.	15	30 558,00
9	Патрубок фланец-раструб компенсационный с резиновым уплотнением ПФРК 65 (72-85) мм	шт.	2	4 642,00 руб.
10	Труба d.75 мм (стенка 4,5 мм), ПЭ100 SDR17, (отр.12 м.), ГОСТ 18599-2001	м	2	462,00 руб.
11	Фланцевое соединение компрессионное d 75 мм./DN65 (75x2 1/2") (ПНД/фланец)	шт.	2	2 112,00 .
12	Резиновая прокладка ДУ 50 мм.	шт.	15	165,00
13	Прокладка резиновая ДУ 65 мм.	шт.	2	28,60
14	Болт стальной М16х60 (шт)	шт.	68	1 346,40 руб.
15	Гайка М16	шт.	68	261,80 руб.
16	Доставка	шт.	2	26 000,00
17	Шаровой кран латунный полнопр. 1/2" НР, ручка-рычаг, Tmax=110°С, Itар 099 28571	шт.	160	55 228,80
18	Отвод э/с 45° d 63 мм. ПЭ100 SDR11	шт.	8	5 720,00 руб.
19	Тройник э/с d 63 мм ПЭ100 SDR11	шт.	2	1 430,00 руб.
20	Переход электросварной d 75x63 мм. ПЭ100 SDR11	шт.	2	2 420,00
			Итого:	347 709,95
21	Электромуфтовый сварочный аппарат	шт.	1	58 000
22	Монтажные работы			340 000
23	Чистка баков	шт.	6	13780
Всего затрачено на реконструкцию				759 489,95

Долги по целевому взносу 264 тыс. руб, что составляет 20,5%

Собрано 1010,700 т.р.

Переходящий остаток 251,2 т.р.

По утверждённой смете не выполнено:

- демонтаж 126 тыс. руб.;

- не закуплен песок и щебень 50 тыс. руб.

Итого не выполнено по смете 176 тыс. руб.

Затрачено на ремонт центральной трубы 50 тыс. руб.